

# ALLEGATO "A"

**Comune di Venaria Reale**  
Provincia di Torino

## DIAGRAMMA DI GANTT

**cronoprogramma dei lavori**

(Allegato XV e art. 100 del D.Lgs. 9 aprile 2008, n. 81 e s.m.i.)  
(D.Lgs. 3 agosto 2009, n. 106)

**OGGETTO:** Allestimenti per mostra "Roma Torino Parigi 1680 - 1750. Sfida al Barocco "

**COMMITTENTE:** Consorzio delle Residenze Reali sabaude,.

**CANTIERE:** Piazza della Repubblica, 4, , Venaria Reale (Torino)

Venaria Reale , 12/08/2019

**IL COORDINATORE DELLA SICUREZZA**

(Architetto Aghemo Umberto)

per presa visione

**IL COMMITTENTE**



(Responsabile Ufficio Servizi al Pubblico e Ufficio Eventi Bosso Francesco)

**Architetto Aghemo Umberto**

Via Giuseppe Grassi 8  
10138 Torino (To)  
Tel.: 3292156936 - Fax: 011 7504341  
E-Mail: aghemo@sta2.info

CerTus by Guido Cianciulli - Copyright ACCA software S.p.A.

# TABELLA ANALITICA GANTT

Tabella Analitica Gantt

| FASI DI LAVORO                                                                          | Z | I | gg L | gg C | data Iniziale | data Finale |
|-----------------------------------------------------------------------------------------|---|---|------|------|---------------|-------------|
| <b>Apprestamenti del cantiere</b>                                                       |   |   |      |      |               |             |
| Allestimento di depositi, zone per lo stoccaggio dei materiali e per gli impianti fissi | 1 | E | 5    | 5    | 13/01/2020    | 17/01/2020  |
| Allestimento di servizi igienico-assistenziali del cantiere                             | 1 | E | 5    | 5    | 13/01/2020    | 17/01/2020  |
| Allestimento di servizi sanitari del cantiere                                           | 1 | E | 5    | 5    | 13/01/2020    | 17/01/2020  |
| <b>Allestimenti per spettacoli musicali, cinematografici e teatrali</b>                 |   |   |      |      |               |             |
| Montaggio e smontaggio di opere temporanee prefabbricate                                | 1 | E | 25   | 33   | 20/01/2020    | 21/02/2020  |
|                                                                                         | 1 | E | 15   | 19   | 06/07/2020    | 24/07/2020  |
| Montaggio e smontaggio di pedane prefabbricate                                          | 1 | E | 25   | 33   | 20/01/2020    | 21/02/2020  |
|                                                                                         | 1 | E | 15   | 19   | 06/07/2020    | 24/07/2020  |
| Montaggio e smontaggio di travi, sistemi di travi o graticci sospesi                    | 1 | E | 25   | 33   | 20/01/2020    | 21/02/2020  |
|                                                                                         | 1 | E | 15   | 19   | 06/07/2020    | 24/07/2020  |
| <b>Impianti per manifestazioni e spettacoli</b>                                         |   |   |      |      |               |             |
| Allestimento e disallestimento di impianto elettrico                                    | 1 | E | 15   | 19   | 03/02/2020    | 21/02/2020  |
|                                                                                         | 1 | E | 15   | 19   | 06/07/2020    | 24/07/2020  |
| Allestimento e disallestimento di impianto audio                                        | 1 | E | 15   | 19   | 03/02/2020    | 21/02/2020  |
|                                                                                         | 1 | E | 15   | 19   | 06/07/2020    | 24/07/2020  |
| Allestimento e disallestimento di impianto luci                                         | 1 | E | 15   | 19   | 03/02/2020    | 21/02/2020  |
|                                                                                         | 1 | E | 15   | 19   | 06/07/2020    | 24/07/2020  |
| Allestimento e disallestimento di impianto video                                        | 1 | E | 15   | 19   | 03/02/2020    | 21/02/2020  |
|                                                                                         | 1 | E | 15   | 19   | 06/07/2020    | 24/07/2020  |
| <b>Smobilizzo del cantiere</b>                                                          |   |   |      |      |               |             |
| Smobilizzo del cantiere                                                                 | 1 | E | 5    | 5    | 24/02/2020    | 28/02/2020  |
| <b>Posizionamento opere</b>                                                             |   |   |      |      |               |             |
| Posizionamento opere                                                                    | 1 | E | 15   | 19   | 24/02/2020    | 13/03/2020  |
|                                                                                         | 1 | E | 15   | 19   | 15/06/2020    | 03/07/2020  |

## LEGENDA:

Z = ZONA

Elenco delle Zone attribuite alle Fasi del Programma Lavori:

1) = ZONA UNICA

I = IMPRESA

Elenco delle Imprese presenti nel Programma Lavori:

E <Nessuna impresa definita>

gg C = DURATA, espressa in giorni naturali e consecutivi, per lo svolgimento della Fase di Lavoro

gg L = DURATA, espressa in giorni lavorativi, per lo svolgimento della Fase di Lavoro

