

## DOCUMENTO UNICO DI VALUTAZIONE DEI RISCHI DA INTERFERENZE (DUVRI)

*ai sensi del D.Lgs. 9 aprile 2008 n° 81 e s.m.i., art. 26*

<b>Il responsabile del procedimento</b> Consorzio delle Residenze Reali Sabaude	<b>Maurizio REGGI</b>
<b>L'appaltatore</b>	_____
<b>Oggetto dell'appalto</b>	<b>Servizio di manutenzioni edili dei beni dati in gestione al Consorzio delle Residenze Reali Sabaude, per la durata di 24 mesi</b>

Venaria Reale, 04 gennaio 2023

### Oggetto dell'appalto

Il presente appalto ha per oggetto il servizio di manutenzioni edili dei beni dati in gestione al Consorzio delle Residenze Reali Sabaude.

### Descrizione delle lavorazioni

L'intervento consiste in 110 giornate lavorative di una squadra tipo di lavoro (come meglio dettagliate nell'art. 2.1 del Capitolato Speciale d'appalto in allegato) con l'utilizzo delle proprie attrezzature e mezzi (come meglio dettagliate nell'art. 2.2 del Capitolato Speciale d'appalto in allegato) per effettuare manutenzioni edili varie, programmate e organizzate dal Direttore dell'Esecuzione del Contratto in base alle necessità del Consorzio. Per specifiche tecniche vedi Capitolato d'appalto.

### Locali interessati

Gli interventi verranno eseguiti presso il Complesso della Reggia, Cascina Medici del Vascello e gli Appartamenti Reali del Borgo Castello della Mandria; il Consorzio si riserva inoltre di poter svolgere le attività di manutenzione presso tutti i beni in gestione, anche al di fuori del Comune di Venaria Reale.

### Periodi di lavoro

110 giornate, anche non consecutive, decorrenti dal verbale di avvio del servizio su programmazione del Direttore dell'Esecuzione del Contratto che si svolgeranno nell'anno 2023 e 2024.

L'attività verrà svolta generalmente nelle giornate di chiusura al pubblico.

### Numero massimo di addetti previsti contemporaneamente

2

### Figure di riferimento

Al fine di stabilire la linea di comando e le persone di riferimento del contratto, si riportano i nominativi dei responsabili del Consorzio e dell'appaltatore.

### L'appaltante

Datore di lavoro/Direttore Generale	Guido CURTO
Responsabile del S.P.P.	Mariangela MOCCIOLA
Responsabile del procedimento	Maurizio REGGI
Preposto nominato per l'appalto	Mariangela MOCCIOLA
Direttore dell'Esecuzione del Contratto	Mariangela MOCCIOLA
Servizio emergenze	All System e/o Coopculture

### L'appaltatore **A integrazione dell'appaltatore**

Datore di lavoro / Legale rappresentante		-
Responsabile del S.P.P.		-
Referente dell'appalto		Tel.

Responsabile della gestione emergenze		Tel.
Preposto nominato per l'appalto		Tel.

### Rischi specifici esistenti negli ambienti di lavoro oggetto dell'appalto

A cura del Consorzio delle Residenze Reali Sabaude, dedotti dal DVR, consultabile su richiesta presso il S.P.P. del Consorzio.

Si precisa che:

- i locali del Consorzio ove è svolta l'attività oggetto dell'appalto sono in possesso di tutte le autorizzazioni e certificazioni previste dalle normative nazionali, regionali e comunali;
- gli impianti presenti (elettrici, sollevamento, ecc.) ottemperano alle normative di sicurezza specifici e risultano essere verificati e mantenuti secondo le scadenze di legge;
- le attrezzature messe a disposizione anch'esse rispondono ai requisiti di sicurezza;

Il Consorzio, allo scopo di attuare le più efficaci ed efficienti misure per il contenimento e la prevenzione delle Emergenze e Primo Soccorso a favore dei visitatori del complesso della Reggia di Venaria, ha:

- valutato i rischi presenti nei locali del Complesso e nei giardini, predisponendo le opportune misure di prevenzione nonché i piani generali e specifici per la gestione delle Emergenze e del Primo Soccorso;
- definito le modalità operative per la gestione delle emergenze (antincendio, alluvione, terremoto, ecc.) e Primo Soccorso;
- attrezzato i locali con gli impianti fissi (percorsi, uscite di emergenza, porte REI, ecc.);
- installato gli impianti di segnalazione ed allarme (rilevatori, ecc.);
- dotato delle attrezzature per la gestione dell'emergenza (estintori, idranti, ecc.);
- messo a disposizione strumenti necessari per il Primo Soccorso (defibrillatori);

Al momento non sono in programma lavorazioni svolte da altre ditte appaltatrici che possano creare interferenze. Le altre attività di manutenzione ordinaria verranno programmate in giornate o aree differenti gli interventi oggetto dell'appalto. Eventuali lavorazioni svolte da altre ditte appaltatrici e/o attività di manutenzione che possano creare interferenze verranno gestite da riunioni di coordinamento preliminari per la gestione delle stesse e per definire le prescrizioni necessarie. Verranno comunque tempestivamente comunicate e gestite eventuali variazioni. Le aree di intervento andranno preventivamente concordate con il Direttore dell'Esecuzione del Contratto. Durante alcune lavorazioni non si esclude la presenza di visitatori e pertanto bisognerà attenersi alle prescrizioni di seguito riportate.

### Rischi specifici esistenti e potenzialmente interferenti

- attività del personale del Consorzio e per esso operante
- circolazione mezzi
- presenza di pubblico
- locali isolati e non presidiati e/o non coperti da rete telefonica
- pulviscolo, particolato sospeso
- proiezione materiale
- superfici sdruciolevoli e/o scivolose
- elettrico
- altri cantieri in corso

- esondazione fiume Ceronda
- biologico
- presenza di rifiuti anche di natura organica
- rumore
- caduta di ramaglie nelle aree piantumate
- presenza di animali

## Rischi introdotti in azienda da parte dell'appaltatore

### A integrazione dell'appaltatore

#### - Attrezzature e/o mezzi

- trabattelli sino a 12 mt e scale;
- scale altezze varie;
- trapani con vari inserti;
- tassellatore;
- sega a mano;
- seghetto alternativo;
- sega circolare;
- avvitatore;
- utensili manuali (cazzuole, frattazzo, pale, picconi, cacciaviti, scalpelli, martello, lime, pialle, ecc.);
- ceste, secchi, pennelli, rulli;
- flessibile;
- generatore di corrente;
- piattaforma aerea (noleggio piattaforma escluso dall'offerta);
- demolitore;
- cinghie;
- impastatrice;
- flessibile;
- cannello;
- saldatrice
- cartellonistica di sicurezza e transenne.

#### - Sostanze e prodotti pericolosi

Non previsti. Dovrà essere preventivamente autorizzato l'uso di qualsiasi prodotto e dovrà essere fornita scheda di sicurezza aggiornata.

#### - Rischi indotti

- rumore
- accesso e circolazione mezzi e attività di carico scarico
- pulviscolo, particolato sospeso
- caduta materiale dall'alto
- proiezione di materiale
- urti e investimento

- superfici sdruciolevoli e/o scivolose
- elettrico
- rifiuti
- incendio

## Misure di prevenzione e protezione atte ad eliminare i rischi dovuti alle interferenze dei lavoratori

Concordate tra il Consorzio e appaltatore

### Accesso al complesso monumentale della Reggia di Venaria Reale

L'accesso alle strutture di tutto il personale coinvolto nelle lavorazioni e nella sua gestione è subordinato al preventivo invio dell'elenco del personale e dei mezzi, da far pervenire al seguente indirizzo e-mail:

[mariangela.mocciola@lavenariareale.it](mailto:mariangela.mocciola@lavenariareale.it)

Non verranno prese in considerazione comunicazioni telefoniche.

L'accesso alle aree d'intervento verrà autorizzato al solo personale presente in elenco.

Tutto il personale dovrà in ogni caso accreditarsi (mostrando un documento d'identità) presso le postazioni di sorveglianza del Parcheggio Juvarra di via Don Sapino e Torre dell'Orologio di piazza della Repubblica.

Il personale è tenuto a:

- fermarsi in corrispondenza della guardiola di sorveglianza per espletare le formalità di riconoscimento ed accredito
- lasciare un documento di identità se richiesto dai sorveglianti
- i documenti di identità eventualmente trattenuti nelle guardiole di sorveglianza potranno essere ritirati in uscita a fine giornata nella guardiola stessa o, nel caso di chiusura della stessa, presso la **Sala Controllo (011-4992332)** al primo piano degli Uffici di Castelvecchio;

Alcune ditte operanti per il Consorzio avranno necessità di attraversare l'area di cantiere per attività connesse alla normale gestione del Consorzio (guardiania, sorveglianza, gestione emergenze, pulizie, etc.); queste attività verranno preventivamente coordinate fra il responsabile del Consorzio ed un responsabile della ditta interessata. Si riporta **elenco ditte autorizzate**:

- |   |                                  |
|---|----------------------------------|
| - <b>CoopCulture</b>                            | guardiania, gestione emergenze   |
| - <b>All System</b>                             | sorveglianza, gestione emergenze |
| - <b>Miorelli</b>                               | pulizie                          |
| - <b>Centro di Conservazione e del Restauro</b> | Conservazione e Restauro         |

### Circolazione mezzi e attività di carico scarico

Negli spostamenti seguire i percorsi appositamente indicati, evitando assolutamente di ingombrarli con materiali e/o attrezzature.

Il personale tutto dell'appaltatore dovrà essere registrato (ai fini del controllo della appartenenza agli elenchi comunicati) nei presidi di controllo.

Tutti gli addetti dovranno essere muniti di apposita tessera di riconoscimento corredata di fotografia, contenente le generalità del lavoratore e l'indicazione del datore di lavoro o fac-simile di pass concordato.

Durante il transito all'interno dei Giardini, tutti i veicoli dovranno procedere a velocità ridotta (5 km/h) soprattutto in presenza di pubblico e in caso di sosta dovranno verificare sempre che il proprio mezzo non costituisca pericolo e/o intralcio ad alcuno.

I mezzi impiegati avranno sempre caratteristiche e dimensioni tali da poterli manovrare agevolmente nelle aree interessate, con attenzione alle alberature e siepi.

L'azione principale dell'appaltatore sarà volta ad impedire l'accesso alle proprie aree di lavoro ad opera di terzi non autorizzati.

Le aree d'intervento saranno presidiate da personale in modo da interdire l'accesso al personale del Consorzio, pubblico e altre ditte. Tutto il personale del Consorzio è informato sulle aree interessate dalle lavorazioni e verranno comunicate eventuali variazioni sui percorsi.

Non è consentito il parcheggio dei mezzi presso i Giardini. Le sole operazioni di scarico e carico sono consentite entro le ore 10.00 o dopo la chiusura del Complesso ai visitatori. Tutte le aree di scarico dovranno essere delimitate e sorvegliate e non dovranno occludere le uscite del Complesso.

Verranno indicati Direttore dell'Esecuzione del Contratto i percorsi specifici dei mezzi, le aree di parcheggio e le aree o locali di deposito/magazzino.

### **Pulviscolo, particolato sospeso**

Tutti i veicoli dovranno procedere a velocità ridotta. Un operatore dovrà sovrintendere le operazioni e fermarle in caso di passaggio di pubblico o in caso di vento.

Le lavorazioni al chiuso particolarmente polverose (demolizioni ecc.) andranno preventivamente concordate con il Direttore dell'Esecuzione del Contratto in modo da non creare interferenze.

In caso di vento sospendere le lavorazioni in esterno.

Provvedere alla pulizia delle aree di intervento, rimuovere e sgomberare i materiali di risulta.

### **Locali isolati e non presidiati e/o non coperti da rete telefonica**

Gli operatori della ditta appaltatrice durante attività in locali isolati e non presidiati e/o non coperti da rete telefonica, debbono obbligatoriamente lavorare negli stessi mai da soli o, in caso di estrema necessità, comportarsi come segue:

1) recarsi in Sala Controllo, comunicare la zona di intervento, ritirare le radioline messe a loro disposizione dal Consorzio (che provvede, tramite gli operatori della Sala Controllo, al mantenimento della carica delle stesse);

2) ogni 15 minuti dare una comunicazione alla Sala Controllo del tipo "tutto bene"; gli operatori della Sala Controllo, nel caso di mancato ricevimento di detta comunicazione provvederanno a chiamare gli operatori in appalto: nel caso di assenza di risposta attiveranno immediatamente la procedura di soccorso mandando un addetto all'emergenza nei locali oggetto d'intervento.

### **Delimitazione delle aree d'intervento**

Eseguire le lavorazioni esclusivamente nelle aree autorizzate dal Direttore dell'Esecuzione del Contratto. Segnalare le aree d'intervento con nastro bianco e rosso, transenne e coni segnaletici per interdire l'accesso e posizionare apposita cartellonistica di segnalazione di pericolo e/o divieto. Impedire l'accesso alle aree con rischio di caduta di materiale. La delimitazione delle aree e gestione delle stesse è compito dell'appaltatore.

Tutto il personale del Consorzio e le ditte per esso operante sarà informato sull'interruzione degli accessi. Il superamento delle aree interrotte sarà comunque garantito da un percorso alternativo.

### **Biologico e presenza di rifiuti anche di natura organica**

La Committenza garantisce adeguate condizioni di pulizia e igiene. L'appaltatore si impegna a mantenere tali livelli eliminando tempestivamente ogni forma di sporcizia, deposito, ecc. e/o non attuando interventi che possano alterare tali condizioni di igiene.

In caso di rinvenimento di rifiuti pericolosi le attività dovranno essere sospese comunicando al responsabile l'accaduto. Le operazioni potranno riprendere solo dopo la rimozione della fonte del rischio.

### **Superfici sdruciolevoli e/o scivolose**

I percorsi interni ed esterni sono curati e mantenuti sgombri da materiali che ostacolano la normale circolazione.

Eventuali dislivelli o superfici sdruciolevoli saranno segnalati tempestivamente all'ufficio tecnico e

verrà allestito un percorso alternativo per l'accesso ai locali oggetto di intervento.  
Nei locali interni viene esposta l'apposita segnaletica "pavimento bagnato".

### **Servizi igienico**

È concesso l'uso dei servizi igienici presenti in Castelvechio o quelli più vicini all'area di lavoro la cui pulizia e sanificazione è a cura del Consorzio tramite la ditta da esso incaricata.

### **Elettricità**

L'alimentazione elettrica potrà essere derivata direttamente da prese di corrente mono/trifase presenti.

Eventuali ulteriori prese volanti e/o quadri elettrici di derivazione andranno installati ed utilizzati secondo la corretta regola dell'arte e nel rispetto delle leggi vigenti.

### **Rifiuti**

I luoghi interessati dalle lavorazioni dovranno essere lasciati giornalmente completamente sgombri di eventuali rifiuti di qualsiasi natura, con trasporto a carico dell'appaltatore, nel rispetto, sotto la propria responsabilità, delle norme vigenti di corretto smaltimento. È altresì richiesta la pulizia delle aree a seguito di quanto derivante dalle lavorazioni.

### **Modalità operative**

Giornalmente dovranno essere concordate col Direttore dell'Esecuzione del Contratto le aree interessate dalle lavorazioni verificando che non ci siano interferenze con altre attività del Consorzio.

Il tratto interessato dalle lavorazioni della verrà interrotto e sarà interdetto l'accesso al personale del Consorzio e al pubblico. La ditta appaltatrice provvederà al posizionamento di nastro bianco e rosso e al posizionamento di cartelli di divieto di accesso, segnalazione pericolo e lavori in corso.

Durante la movimentazione dei mezzi ingombranti dovrà sempre essere presente un operatore a terra per segnalare eventuali pericoli e passaggi di altri mezzi o persone.

Durante il transito nelle aree di intervento tutti i veicoli dovranno procedere a velocità ridotta e in caso di sosta dovranno verificare sempre che il proprio mezzo non costituisca pericolo e/o intralcio ad alcuno.

Assicurarsi di conoscere il piano di emergenza dell'area dove si sta lavorando in particolare accertarsi di conoscere i percorsi e le uscite di esodo.

### **Inalazione sostanze pericolose**

Le lavorazioni di verniciatura devono essere programmate dal Direttore dell'Esecuzione del Contratto. Nei locali con presenza di pubblico tali lavorazioni dovranno necessariamente essere effettuate il lunedì o nelle altre giornate di chiusura al pubblico. Tali lavorazioni vanno eseguite in spazi adeguatamente ventilati.

Aerare i locali durante e dopo le lavorazioni.

Per ogni prodotto utilizzato dovrà essere consegnata per approvazione la scheda di sicurezza.

### **Incendio**

Alcune lavorazioni possono produrre calore, scintille o gocce incandescenti che comportano pericolo d'incendio. Non effettuare tali lavorazioni in presenza di materiale combustibile nelle vicinanze. Non eseguire lavorazioni con fiamme libere al chiuso.

### **Covid-19**

- rispettare tutte le misure emanate a livello ministeriale, in particolare rispettare le distanze di sicurezza e osservare le regole di igiene;
- lavarsi spesso le mani e/o igienizzarle con soluzioni a base alcolica;
- rispettare le distanze interpersonali;
- utilizzare esclusivamente attrezzature personali, ivi comprese penne;
- comunicare preventivamente l'elenco del personale e dei mezzi in ingresso;
- è vietato l'ingresso in presenza di temperatura corporea superiore ai 37.5 °C o con sintomi influenzali o febbre;
- utilizzare esclusivamente i propri mezzi ed attrezzature, inerenti alla tipologia dei lavori da eseguire, rispondenti alle norme di riferimento (omologazioni, autorizzazioni, verifiche di legge,

leggi e regolamenti, etc.) e regolarmente mantenuti secondo quanto prescritto dai libretti di uso e manutenzione;

- non utilizzare in alcun modo apparecchi/mezzi/attrezzature/strumenti di proprietà del Consorzio Residenze Reali Sabaude;
- utilizzare esclusivamente i bagni indicati dal personale del Consorzio,
- rispettare tutte le indicazioni concordate con il personale del Consorzio;
- utilizzare le procedure ed i protocolli di sicurezza definiti dal DVR della propria impresa/associazione/altro nonché indossare i DPI e attrezzature antinfortunistiche inerenti i rischi presenti nelle lavorazioni da realizzare compreso il rischio contagio COVID-19;
- allontanarsi in caso di condizioni di pericolo (sintomi influenzali, febbre, ecc) anche successivamente all'ingresso.
- al fine di verificare l'eventuale contagio tutti i soggetti coinvolti si impegnano a comunicare eventuali casi positivi di Covid-19 emersi dopo il servizio.

### Prescrizioni generali

- 1- obbligo di rispettare le misure di prevenzione e protezione indicate nel presente documento
- 2- concordare le tempistiche (giorni e orari) di accesso con il Direttore d'Esecuzione del Contratto
- 3- tutte le attività oggetto del servizio dovranno essere concordate con il Direttore dell'Esecuzione del Contratto in modo da non arrecare disagi al regolare svolgimento delle attività
- 4- accertarsi delle vie di esodo prossime l'area di intervento
- 5- in caso di anomalie delle prese elettriche di servizio o degli impianti elettrici in genere, contattare i responsabili del Consorzio.
- 6- è fatto divieto assoluto di operare sugli impianti elettrici di servizio o provvedere personalmente all'allacciamento dell'impianto elettrico
- 7- tutti gli impianti elettrici presenti sono da considerarsi sotto tensione, anche nel caso di interruzioni elettriche
- 8- per manovre critiche durante il trasporto, soprattutto se con scarsa visibilità, è opportuno che l'operatore sia coadiuvato da persona a terra
- 9- all'interno dei giardini è assolutamente obbligatorio procedere con i mezzi a motore a passo d'uomo e spegnere il motore durante la sosta.
- 10- parcheggiare i mezzi esclusivamente nelle aree indicate dalla committenza.
- 11- non eseguire riparazioni o sostituzioni non concordate su parti in tensione. Divieto di intervenire su quadri e impianti elettrici senza autorizzazione preventiva.
- 12- non devono essere lasciati cavi elettrici/prolunghe a terra, sulle aree di transito/passaggio e comunque esposti al rischio schiacciamento. Provvedere affinché ai cavi elettrici sia assicurata un'adeguata protezione da danneggiamenti meccanici. Verificare, prima dell'inizio del lavoro e a fine giornata, l'efficienza dell'impianto elettrico effettuando un controllo a vista sull'integrità dei cavi e dei collegamenti.
- 13- divieto di eseguire operazioni o manovre non di propria competenza
- 14- è vietato utilizzare apparecchi a fiamma libera senza specifica autorizzazione ed al di fuori delle aree appositamente dedicate.
- 15- assicurare che i passaggi, vie di esodo, uscite di emergenza e luoghi di transito non siano ostacolati da depositi e/o attrezzature.
- 16- rispettare le schede di sicurezza specifiche dei prodotti manipolati.
- 17- fare uso dei DPI (dispositivi di protezione individuale) a fronte dei rischi specifici delle attrezzature/prodotti/attività
- 18- utilizzare esclusivamente i propri mezzi ed attrezzature, inerenti alla tipologia dei lavori da eseguire, rispondenti alle norme di riferimento (omologazioni, autorizzazioni, verifiche di legge, leggi e regolamenti, etc.) e regolarmente mantenuti secondo quanto prescritto dai libretti di uso e manutenzione
- 19- accedere alle aree di lavoro solo dai passaggi predisposti.



- 20- rispettare la segnaletica di sicurezza presente
- 21- mantenere l'ordine sull'area di lavoro (eliminare dai luoghi di passaggio tutti gli ostacoli che possono causare rischio di caduta, di ferite, etc.)
- 22- vietare l'accesso ai non addetti ai lavori
- 23- indossare sempre il tesserino di riconoscimento
- 24- evitare l'uso delle scale dal momento che è possibile usare i trabattelli, più idonei.
- 25- lo smaltimento dei rifiuti prodotti dall'attività svolta deve essere effettuato conformemente alla normativa vigente, anche in ordine alla differenziazione del rifiuto prodotto.
- 26- scaricare il proprio materiale nelle aree indicate dalla committenza.
- 27- segnalare immediatamente eventuali incidenti, mancati incidenti, situazioni anomale e rischi non previsti ma individuati, con l'obbligo della sospensione dell'attività sino all'eliminazione delle cause.
- 28- delimitare chiaramente le eventuali aree di deposito concordate

### **È vietato:**

- 1- la realizzazione di impianti temporanei non rispondenti alle normative vigenti se non preventivamente autorizzati dall'organizzazione
- 2- usare apparecchiature con resistenza elettrica ad incandescenza, usare fiamme libere (candele, fornelli, stufe, etc.). Ciascun elemento concordato ed autorizzato dovrà essere corredato da certificazione di conformità dell'impianto
- 3- coprire in qualunque modo, anche parzialmente, i presidi fissi e mobili antincendio delle strutture espositive e la cartellonistica indicante le vie di esodo, divieti e limitazioni.
- 4- lasciare sotto tensione gli impianti elettrici in assenza di personale e, comunque, oltre l'orario di apertura del Consorzio, salvo accordi con l'organizzazione.
- 5- ingombrare i corridoi e le uscite di sicurezza con prodotti, imballaggi, etc. durante il montaggio, lo smontaggio e per tutto il periodo delle attività.
- 6- all'interno dell'area di lavoro, l'uso di attrezzature/impianti non rispondenti alle disposizioni legislative ed ai regolamenti vigenti in materia di sicurezza
- 7- manomettere o danneggiare in qualsiasi modo beni mobili ed immobili del Complesso Monumentale.

### **Norme di comportamento in caso di emergenza**

- chiunque giunga a conoscenza di una situazione di emergenza deve dare l'allarme chiamando il numero **011 4992418 (Sala Controllo)**
- prendere visione dei percorsi di esodo ed attenersi alle indicazioni del personale addetto alle emergenze. Mantenere la calma onde non generare situazione di panico.
- percorrere le vie di esodo senza correre o interferire con il flusso e raggiungere celermente le aree esterne.

NOTA: provvedere ad informare tutto il personale della procedura suddetta e accertarsi che ogni addetto ne sia a conoscenza.

### **Costi della sicurezza per l'eliminazione e/o riduzione dei rischi da interferenza**

Si riporta di seguito la stima dei costi relativi all'individuazione, l'analisi e la valutazione dei rischi, e le conseguenti procedure esecutive, gli apprestamenti e le attrezzature atte a garantire per tutta la durata dei lavori, il rispetto delle norme di prevenzione infortuni e la tutela e la salute dei lavoratori.

#### **1) Sopralluogo Preliminare congiunto e di coordinamento con la ditta aggiudicatrice (rif.**

**01.P01.A10.005);**

costo ad personam: 36,91 €/h

ore totali previste 2 h

**costo totale voce 1 73,82 €**

#### **2) nastro segnaletico** per delimitazione di zone di lavoro, percorsi obbligati, aree inaccessibili, cigli di scavi, ecc, di colore bianco/rosso, fornito e posto in opera. Sono compresi: l'uso per

la durata delle fasi che prevedono l'impiego del nastro; la fornitura delle aste a cui ancorare il nastro; la manutenzione per tutto il periodo di durata della fase di riferimento, sostituendo o riparando le parti non più idonee; l'accatastamento e l'allontanamento a fine fase di lavoro. È inoltre compreso quanto altro occorre per l'utilizzo temporaneo del nastro segnaletico.

Misurato a metro lineare posto in opera

costo al metro lineare (rif. 28.A05.E25.005):

metri previsti:

**costo totale voce 2**

0,36 €/m

200 m

**72 €**

**3) transenne (rif. 28.A05.E45.005)**

previsti 5 transenne

4,31 €/cad.

**Costo totale voce 3**

**21,55 €**

**4) transenne (rif. 28.A05.E45.005) per mesi successivi**

previsti 5 transenne mesi successivi

0,64 €/cad.

**Costo totale voce 4**

**73,60 €**

**5) Cartellonistica (rif. 28.A20.A10.005)**

Segnaletica stradale di pericolo

8,08 €/cad.

Previsti 2 cartelli

**costo totale voce 5**

**16,16 €**

**6) Cartellonistica (rif. 28.A20.A10.010) per mesi successivi**

Segnaletica stradale di pericolo

1,38 €/cad.

Previsti 2 cartelli mesi successivi

**costo totale voce 6**

**63,48 €**

**7) Cavalletto (rif. 28.A20.A15.005)**

per sostegno cartellonistica di voce precedente

6,89 €/cad.

Previsti 2 cavalletti

**costo totale voce 7**

**13,78 €**

**8) Cavalletto (rif. 28.A20.A15.010) per mesi successivi**

per sostegno cartellonistica di voce precedente

0,54 €/cad.

Previsti 3 cavalletti 23 mesi successivi

**costo totale voce 7**

**24,84 €**

La stima dei costi della sicurezza per l'eliminazione e/o riduzione dei rischi da interferenza risulta essere pari a **359,23 €**.

Qualsiasi variazione nelle lavorazioni appaltate, nelle procedure e misure di prevenzione definite (diverse da quelle richieste e concordate) nonché sul numero ed identificazione delle ditte ed operai che interverranno ad operare, dovranno essere comunicate al Consorzio e al suo referente logistico per la modifica e/o adeguamento delle intese, di cui al presente documento, in ragione delle mutate esigenze.

Rimane a carico di ogni impresa appaltata la valutazione e l'adozione di idonee misure di prevenzione inerenti i rischi propri dell'attività, la formazione dei lavoratori ed il rispetto delle norme di sicurezza da parte degli stessi.

L'appaltatore è tenuto alla scrupolosa osservanza di tutte le disposizioni normative e legislative vigenti per le varie categorie di lavoro che occorre eseguire, anche se non espressamente citate o riportate su altri documenti contrattuali, compreso il caso in cui particolari disposizioni normative (i.e Covid-19) vengano emanate durante l'esecuzione dei lavori, in particolare in ordine alle disposizioni relative all'assunzione dei lavori ed alla tutela antinfortunistica delle maestranze.

Il personale del SPP del Consorzio “*Residenze Reali Sabaude*” potrà accedere alle aree di cantiere allo scopo di verificare che le disposizioni di cui al presente documento siano rispettate.

### Firme per accettazione

Il Responsabile del procedimento

**Maurizio Reggi**

Firma.....

L'appaltatore

Firma.....

Venaria Reale, 04 gennaio 2023