

	l	ma	me	g	v	s	d	l	ma	me	g	v	s	d	l	ma	me	g	v	s	d	l	ma	me	g	v	s	d	l									
data	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20		
giorni consecutivi officina	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14																								
giorni consecutivi cantiere															1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22		
produzione officina																																						
atrio_MET 01, MET.02																																						
atrio_PAV.01																																						
atrio_TES.01																																						
vestibolo_MET.01																																						
vestibolo_MDF.06 (setto)																																						
vestibolo_VET.01																																						
vestibolo_MET.02																																						
salone_MDF.05 (battiscopa)																																						
salone_TES.02, TES.03 (fondali)																																						
movimentazione ARAZZI																																						
assistenza ARAZZI_ASS.01																																						
salone_MDF.07 (baldacchino)																																						
salone_MDF.01, MDF.02, MDF.03																																						
salone_TES.04, MDF.04 (portale)																																						
salone_PAV.01, PAV.02																																						
salone_MDF.06, MET.03 (setti)																																						
salone_VET.02																																						
assistenza QUADRI E VARIE																																						
MMD																																						
GRA																																						
ILL																																						